



Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"
Szut Spółka Jawna
Nr Projektu: 242
Nr zlecenia: 14170
ADRES WYSYLKI:
PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY
NIEMIERZYŃSKA
SZCZECIN

Element:
Z,20 KLATKA C01 Z2047 1104
Nr Planu:
Z,20 KLATKA C01 Z2047 1104(14170)
Termin dostawy: 2012.04.25

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1
ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
C1,13	13	Stal zebrowana 8	3,90	20,03	
C2,13	13	Stal zebrowana 8	3,90	20,03	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal zebrowana	8,0	101,40	40,05
Total:			40,05

Wykaz stali






Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"
Szut Spółka Jawna
Nr Projektu: 242
Nr zlecenia: 14171
ADRES WYSYLKI:
PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY
NIEMIERZYŃSKA
SZCZECIN

Element:
Z,20 KLAT C02+WJA B Z2048/51 1104
Nr Planu:
Z,20 KLAT C02+WJA B Z2048/51 1104(14171)

Termin dostawy: 2012.04.25

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1
ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
C12,25	9	8	4,45	15,82	
C12,26	9	8	5,65	20,09	
C13,25	6	8	4,45	10,55	
C13,26	6	8	5,65	13,39	
L3,1	174	12	1,04	160,69	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	8,0	151,50	59,84
Stal żebrowana	12,0	180,96	160,69
Total:			220,53

Wykaz stali




Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"
Szut Spółka Jawna
Nr Projektu: 242
Nr zlecenia: 14173
ADRES WYSYLKI:
PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY
NIEMIERZYŃSKA
SZCZECIN

Element:
Z,20 SCIANY OPOROWE C Z2050 1104
Nr Planu:
Z,20 SCIANY OPOROWE C Z2050 1104(14173)

Termin dostawy: 2012.04.25

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1
ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
C11,1	44	Stal żebrowana 16	5,92	411,56	
C11,2	22	Stal żebrowana 12	2,75	53,72	
C12,2	47	Stal żebrowana 12	1,86	77,63	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	12,0	147,92	131,35
Stal żebrowana	16,0	260,48	411,56
Total:			542,91

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"
Szut Spółka Jawna
Nr Projektu: 242
Nr zlecenia: 14174
ADRES WYSYLKI:
PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY
NIEMIERZYŃSKA
SZCZECIN

Element:
Z,20 SC OPOR POZ C1,1 Z2050 1104
Nr Planu:
Z,20 SC OPOR POZ C1,1 Z2050 1104(14174)
Termin dostawy: 2012.04.25

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1
ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
C1,1-3	54	Stal żebrowana 16	7,37	628,81	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar	
Stal żebrowana	16,0	397,98	628,81	
Total:			628,81	

Wykaz stali








Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"
Szut Spółka Jawna
Nr Projektu: 242
Nr zlecenia: 14193
ADRES WYSYLKI:
PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY
NIEMIERZYŃSKA
SZCZECIN

Element:
Z.1304 STROP C1+NADCIĄGI
Nr Planu:
Z.1304 STROP C1+NADCIĄGI(14193)

Termin dostawy: 2012.04.20










STRONA: 1

PLAN CZES.: 1
ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
C1DOL,23	84	Stal zebrowana 10	1,78	92,25	
C1DOL,24	11	Stal zebrowana 10	6,85	46,49	
C1DOL,25	5	Stal zebrowana 10	9,65	29,77	
C1DOL,28	4	Stal zebrowana 10	7,55	18,63	
C1DOL,30	20	Stal zebrowana 10	7,05	87,00	
C1DOL,31	19	Stal zebrowana 10	8,15	95,54	
C1GOR,32	219	Stal zebrowana 10	6,00	810,74	










Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.1304 STROP C1+NADCIĄGI(14193)

					
C1GOR,33	334	Stal zębrowana 10	5,80	1 195,25	
					
C1GOR,34	38	Stal zębrowana 10	3,95	92,61	
					
C1GOR,35	33	Stal zębrowana 10	6,65	135,40	
					
C1GOR,36	25	Stal zębrowana 10	3,64	56,15	
					
C1GOR,37	31	Stal zębrowana 10	3,55	67,90	
					
C1GOR,38	27	Stal zębrowana 10	4,65	77,46	
					
C1GOR,39	38	Stal zębrowana 10	4,05	94,96	
					
C1GOR,40	28	Stal zębrowana 10	4,84	83,62	
					
C1GOR,41	7	Stal zębrowana 10	6,50	28,07	










Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.1304 STROP C1+NADCIĄGI(14193)

					
C1GOR,42	116	Stal zebrowana 10	3,20	229,03	
					
C1GOR,45	24	Stal zebrowana 10	2,66	39,39	
					
C1GOR,46	526	Stal zebrowana 20	3,60	4 677,19	
					
C1GOR,47	263	Stal zebrowana 20	4,20	2 728,36	
					
C1GOR,48	670	Stal zebrowana 10	6,85	2 831,72	
					
C1GOR,49	112	Stal zebrowana 10	3,85	266,05	
					
C1GOR,50	48	Stal zebrowana 20	3,95	468,31	
					
C1GOR,51	40	Stal zebrowana 20	2,55	251,94	
					
C1GOR,52	22	Stal zebrowana 20	2,85	154,87	

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.1304 STROP C1+NADCIĄGI(14193)


					
C1GOR,53	7	Stal zębrowana 20	3,15	54,46	
					
C1GOR,54	14	Stal zębrowana 10	4,85	41,89	
					
C1GOR,56	7	Stal zębrowana 20	4,70	81,26	
					
C1GOR,57	41	Stal zębrowana 10	7,05	178,34	
					
C1GOR,58	26	Stal zębrowana 10	4,19	67,22	
					
C1GOR,59	28	Stal zębrowana 10	2,00	34,55	
					
C1GOR,60	165	Stal zębrowana 10	11,60	1 180,94	
					
C1GOR,61	30	Stal zębrowana 20	2,05	151,91	
					
C1GOR,62	7	Stal zębrowana 20	4,40	76,08	

Wykaz stali

STRONA: 5

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.1304 STROP C1+NADCIĄGI(14193)

					
C1GOR,90	832	Stal zebrowana 12	2,11	1 558,90	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. calkowita	Ciezar	
Stal zebrowana	10,0	12 773,07	7 880,98	
Stal zebrowana	12,0	1 755,52	1 558,90	
Stal zebrowana	20,0	3 499,75	8 644,38	
		Total:	18 084,27	

Wykaz stali




Data wydruku: 2012.04.18

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"
Szut Spółka Jawna
Nr Projektu: 242
Nr zlecenia: 14197
ADRES WYSYLKI:
PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY
NIEMIERZYŃSKA
SZCZECIN

Element:
Z.22 STROP B2 1304
Nr Planu:
Z.22 STROP B2 1304(14197)
Termin dostawy: 2012.04.27

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1
ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
G64	24	10	3,31	49,01	
G91-1	547	12	2,11	1 024,90	
G91-2	311	12	2,11	582,71	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	10,0	79,44	49,01
Stal żebrowana	12,0	1 810,38	1 607,62
Total:			1 656,63